

ALBANO SANT'ALESSANDRO

## ADEGUAMENTO SISMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO

CIG: 770834250C

CUP: G78E15000010005

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

DOTT. FABIO MARCHESI



CRONOPROGRAMMA

ALB\_PE\_DOC\_007

PROGETTO ESECUTIVO

FEBBRAIO 2019



Codice	Nome	Durata	Avvio	Termine																	
					10 giu 19	17 giu 19	24 giu 19	1 lug 19	8 lug 19	15 lug 19	22 lug 19	29 lug 19	5 ago 19	12 ago 19	19 ago 19	26 ago 19	2 set 19	9 set 19	16 set 19	23 set 19	30 set 19
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	30 giorni	10/06/19 8.00	19/07/19 17.00																	
2	Alestimento cantiere	2 giorni	10/06/19 8.00	11/06/19 17.00																	
3	Alestimento servizi igienico-assistenziali	1 giorno	11/06/19 8.00	11/06/19 17.00																	
4	Montaggio ponteggio metallico fisso	12 giorni	04/07/19 8.00	19/07/19 17.00																	
5	Realizzazione impianto elettrico del cantiere	1 giorno	12/06/19 8.00	12/06/19 17.00																	
6	DEMOLIZIONI e SCAVI	37 giorni	13/06/19 8.00	02/08/19 17.00																	
7	Demolizioni e scavi	5 giorni	13/06/19 8.00	19/06/19 17.00																	
8	Demolizione pareti divisorie	5 giorni	29/07/19 8.00	02/08/19 17.00																	
9	Rimozione serramenti esterni	5 giorni	18/07/19 8.00	24/07/19 17.00																	
10	Rimozione impianto elettrico e illuminazione	2 giorni	25/07/19 8.00	26/07/19 17.00																	
11	OPERE STRUTTURALI	47 giorni	20/06/19 8.00	30/08/19 17.00																	
12	Opere di adeguamento sismico fondazioni	15 giorni	20/06/19 8.00	10/07/19 17.00																	
13	Opere di adeguamento sismico interno	15 giorni	05/08/19 8.00	30/08/19 17.00																	
14	Opere di adeguamento sismico esterno	17 giorni	25/07/19 8.00	23/08/19 17.00																	
15	IMPIANTI	9 giorni	13/09/19 8.00	25/09/19 17.00																	
16	Sistemazione impianto riscaldamento	5 giorni	19/09/19 8.00	25/09/19 17.00																	
17	Sistemazione impianto elettrico e illuminazione	7 giorni	13/09/19 8.00	23/09/19 17.00																	
18	OPERE INTERNE	27 giorni	02/09/19 8.00	08/10/19 17.00																	
19	Realizzazione pareti in cartongesso	10 giorni	02/09/19 8.00	13/09/19 17.00																	
20	Realizzazione controsoffitti	10 giorni	10/09/19 8.00	23/09/19 17.00																	
21	Completamenti e finiture	9 giorni	26/09/19 8.00	08/10/19 17.00																	
22	OPERE IN FACCIATA	46 giorni	26/08/19 8.00	28/10/19 17.00																	
23	Applicazione esterna pannelli isolanti su superfici verticali	20 giorni	26/08/19 8.00	20/09/19 17.00																	
24	Posa elementi frangisole	10 giorni	15/10/19 8.00	28/10/19 17.00																	
25	Posa di serramenti esterni	10 giorni	23/09/19 8.00	04/10/19 17.00																	
26	Tinteggiatura di superfici esterne	10 giorni	01/10/19 8.00	14/10/19 17.00																	
27	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	7 giorni	29/10/19 8.00	08/11/19 17.00																	
28	Smobilizzo cantiere	2 giorni	07/11/19 8.00	08/11/19 17.00																	
29	Smontaggio ponteggio metallico fisso	5 giorni	29/10/19 8.00	06/11/19 17.00																	
30	Pulizia generale area di cantiere	1 giorno	08/11/19 8.00	08/11/19 17.00																	

